

诸暨市雷拓袜业有限公司
新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目
(废水、废气部分)竣工环境保护验收意见

2018 年 9 月 8 日，诸暨市雷拓袜业有限公司根据新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目竣工环境保护验收报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目废水、废气进行竣工环境保护验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

诸暨市雷拓袜业有限公司是一家专业生产袜子的民营企业，拟投资 246.5 万元，租用位于草塔镇莼塘东村的浙江华业针纺织品有限公司厂房 4540 平方米，实施新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目。

(二)建设过程及环保审批情况

2018 年 2 月诸暨市雷拓袜业有限公司委托杭州博盛环保科技有限公司公司编制了《新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目环境影响评价报告表》，2018 年 6 月 4 日诸暨市环境保护局出具了《关于诸暨市雷拓袜业有限公司新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线建设项目环境影响评价报告表的审查意见的批复》（诸环建[2018]190 号）。

监测期间，项目主体工程和配套的废水、废气环保设施已基本建设完成，正常运行，符合验收工况要求。受企业委托，浙江华才检测技术有限公司 2018 年 8 月 30 日、31 日连续二天对企业废气、废水进行监测，并编写完成了验收监测报告。

(三)投资情况

诸暨市雷拓袜业有限公司新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目实际投资为 246.5 万元，其中废水、废气环保投资为 20 万元。

(四)验收范围

本次验收仅对新建年产袜子 1000 万双，定型 800 万双生产线项目配套的废水、废气部分相应的环保设施进行验收。

二、工程变动情况

项目实施的产品方案、污染防治措施与原审批基本一致。

三、环境保护设施建设情况

(一)废水

1、清污分流、雨污分流。食堂含油污水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理



后与其他生活污水一起汇集排入污水管网，送诸暨市污水处理厂处理。

2、废水排放口设立排污标志牌；雨水排放口一个，设标志牌。

(二)废气

1、锅炉废气：锅炉产生的燃烧废气收集后经 8 米排气筒高空排放。

2、定型废气：定型废气由集气罩收集后经配套的静电型净化器处理达标后通过 15 米高排气筒排放。

3、油烟废气：产生的油烟经油烟净化机去除后高空排放。

(三)其他环境保护措施

1、环境管理调查。公司制定了《环境保护管理制度》，明确生产部门负责全公司环保工作的管理和检查督促，并配备环保管理员。

2、按照现行要求，企业不要求设置废水、废气在线监测装置；无需突发环境事件应急预案。企业加强对环保处理设施的运行维护，减小事故性排放。

四、环境保护设施调试效果

(一)环保设施处理效率

1、废水治理设施

根据对废水排放口污染物浓度的监测，各污染物均达到纳管标准。

2、废气治理设施

燃烧废气、定型废气经监测达标排放标准；油烟废气经油烟净化器处理高空排放。

(二)污染物排放情况

1、废水

经监测，生活废水总排口 pH 值范围 7.02-7.26，各污染物最大日浓度分别为：化学需氧量 248mg/L、悬浮物 164mg/L、氨氮 11.6mg/L、动植物油 1.00mg/L，pH、化学需氧量、悬浮物和动植物油均能达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表 4 中三级标准限值，氨氮排放达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/877-2013)。

2、废气

经监测，燃气锅炉废气排放口中二氧化硫、氮氧化物浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 3 规定的大气污染特别排放限值(重点地区锅炉)。

定型废气排放口中非甲烷总烃、颗粒物浓度均符合浙江省《纺织染整工业大气污染物排放标准》(DB33962-2015)表 1 中的新建企业排放限值要求。

厂界无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

3、污染物排放总量



经核算,企业目前实际外排环境 CODcr 为 0.06t/a, NH₃-N 为 0.006t/a, SO₂ 0.014t/a, NO_x 0.180t/a, VOCs 0.0055t/a, 各类污染物排放总量均符合批复的核定总量。

五、工程建设对环境的影响

项目实施了环评提出的废水、废气污染防治措施,根据监测结果判断,项目排放的废水、废气对周边环境影响较小,项目的建设期间和试运行期间未发生环境事故,也未有公众投诉事件。

六、验收结论

诸暨市雷拓林业有限公司新建年产袜子 1000 万双,定型 800 万双生产线项目在建设中基本执行了环保“三同时”规定,验收资料基本齐全,环评报告中提出的废水、废气环保措施及环评批复要求基本落实,监测指标达到排放标准,排放总量符合环评批复要求,该项目废水、废气基本符合环保验收条件,经验收组认真讨论,同意该项目通过废水、废气环保设施竣工验收。

七、整改和后续要求

(一)抓紧向属地环保所申请对噪声、固废相应环保设施的验收,确保项目整体通过验收,及时在当地政府公示栏向社会公开项目竣工验收信息。

(二)进一步做好雨污分流和清污分流工作,完善排放口的标志牌设立。

(三)建立健全环境保护管理制度,做好日常环境保护工作。

(四)进一步规范锅炉废气的高空排放措施,杜绝环境风险隐患。

(五)加强对各类设备和环保设施的日常维护,并按要求落实环境监测计划,确保其稳定达标排放。

八、验收人员信息

姓名	单位	电话	身份证号码
李清	雷拓林业	13675750180	341221197409085438
何和文	绍兴市环境行业协会	13806749190	3306287950805257
王佩	诸暨市环境检测协会	14606854389	330625196512150074
曹小宇	浙江省珍珠行业协会	13867551252	333011192008121811
杨刚	浙江华才检测技术有限公司	18667878862	3306291012030310

诸暨市雷拓林业有限公司

2018年9月8日

